

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС

за период с 09.06.2023 08:00 по 10.06.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Арендованные, Беспхозные, Ведомственные, Концессия

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91197	УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 2Г К1	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 200 мм
2	91198	УЛ. ЧАПАЕВА, д. 55	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
3	91199	Б-Р. КОМСОМОЛЬСКИЙ, д. 16	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
4	91200	УЛ. ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ, д. 25	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 300 мм

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
устранили засор в 6-ти пролетах - 121 п.м.	Участок "Инженерные сети"	Машина комбинированная	09.06.2023 10:15:00	09.06.2023 10:35:00
устранили засор в 4-х пролетах - 68 п.м.	Бригада УИСК №12	Машина комбинированная	09.06.2023 10:40:00	09.06.2023 10:50:00
устранили засор в 1-ом пролете - 12,5 п.м.	Бригада УИСК №9	Машина комбинированная	09.06.2023 13:05:00	09.06.2023 13:20:00
Устранили засор в 12-ти пролетах- 264 п.м	Участок "Инженерные сети"	Машина комбинированная	09.06.2023 16:30:00	09.06.2023 16:50:00