

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС

за период с 02.06.23 8:00

по 03.06.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Арендованные, Беспхозные, Ведомственные, Концессия, На обс.

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91174	ул.Молодежная д12а	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
2	91173	ул. Заводская д. 9	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 300 мм
3	91175	ул.Интернациональная д 26	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
устранили засор в 3-х пролетах - 46 п.м.	Бригада УИСК №10	Машина комбинированная	02.06.2023 10:15:00	02.06.2023 10:30:00
устранили засор в 3-х пролетах - 92 п.м.	Бригада УИСК №10	Машина комбинированная	02.06.2023 09:45:00	02.06.2023 10:05:00
устранили засор в 5-ти пролетах - 95 п.м.	Бригада УИСК №12	Машина комбинированная	02.06.2023 15:40:00	02.06.2023 16:10:00