

**Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС**

за период с 14.06.2023 08:00 по 15.06.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Арендованные, Беспхозные, Ведомственные, Концессия, На обс.

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91217	УЛ. НЕФТЯНИКОВ, д. 93	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
2	91220	УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 20	Подпор, Аварийные работы на объектах сети, 200 мм
3	91221	УЛ. ДРУЖБЫ НАРОДОВ, д. 16	Подпор, Аварийные работы на объектах сети, 150 мм
4	91222	УЛ. ЛЕНИНА, д. 28	Подпор, Аварийные работы на объектах сети, 150 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
Устранили 5 пр. 104 п.м.	Участок "Инженерные сети"		14.06.2023 09:40:00	14.06.2023 09:50:00
Устранили засор в 8 пролетах, 161 п.м.	Участок "Инженерные сети"	Машина комбинированная	14.06.2023 10:35:00	14.06.2023 10:55:00
Устранили засор в 1 пролете, 27 п.м.	Участок "Инженерные сети"	Машина комбинированная	14.06.2023 13:15:00	14.06.2023 13:50:00
Устранили засор в 12 пр.-205,7п.м.	Участок "Инженерные сети"	Машина комбинированная	14.06.2023 14:00:00	14.06.2023 14:10:00