

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС

за период с 08.05.2023 08:00 по 09.05.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Арендованные, Беспхозные, Ведомственные, Концессия, На обс.

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91074	УЛ. СЕВЕРНАЯ, д. 56	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
2	91075	УЛ. СЕВЕРНАЯ, д. 12	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 200 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
устранили засор в 2-х пролетах - 49,85 п.м.	Бригада ЦПДС №4	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	08.05.2023 18:25:00	08.05.2023 19:05:00
устранили засор в 1-ом пролете - 25,3 п.м.	Бригада ЦПДС №4	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	08.05.2023 19:05:00	08.05.2023 19:30:00