

Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС**за период с** 09.05.2023 08:00 **по** 10.05.2023 08:00**Тип заявки:** Аварийная, Плановая**Подразделение:** Все подразделения, с учетом подотделов**Принадлежность объекта:** Арендованные, Бесхозные, Ведомственные, Концессия, На obs**Тип системы:** Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91076	УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, д. 11	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
2	91077	УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, д. 24	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм
3	91078	УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, д. 38	Подпор, Канализация - дворовая сеть, 150 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
Устранили подпор в 5-и пролетах	Бригада ЦПДС №2	Машина комбинированная	09.05.2023 14:00:00	09.05.2023 14:40:00
Устранили подпор в 1-м пролете	Бригада ЦПДС №2	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	09.05.2023 19:00:00	09.05.2023 19:10:00
Устранили подпор в 1-м пролете	Бригада ЦПДС №2	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	09.05.2023 19:12:00	09.05.2023 19:20:00