

**Отчет о работах на инженерных сетях ООО НКС**

за период с 01.05.2023 08:00

по 02.05.2023 08:00

Тип заявки: Аварийная, Плановая

Подразделение: Все подразделения, с учетом подотделов

Принадлежность объекта: Арендованные, Беспхозные, Ведомственные, Концессия, На обс.

Тип системы: Водоотведение, Водоснабжение

№	№ заявки	Адрес работ	Причина работ
1	91029	УЛ. МИРА, д. 19	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
2	91030	УЛ. НЕФТЯНИКОВ, д. 2	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
3	91031	УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 18	Подпор, Канализация - самотечный коллектор, 150 мм
4	91032	УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 78	Утечка из поверхностной трубы, Водопровод - разводящая сеть, 20 мм

луживании, Собственные

Выполнено	Бригады	Техника	Начато	Окончено
Устранили подпор в 5-и пролетах	Бригада ЦПДС №П	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	01.05.2023 13:45:00	01.05.2023 14:00:00
устранили засор в 6-ти пролетах - 138,95 п.м.	Бригада ЦПДС №4	Грузовой, бортовой, Машина комбинированная	01.05.2023 21:10:00	01.05.2023 22:05:00
устранили засор в 6-ти пролетах - 113,6 п.м.	Бригада ЦПДС №4	Машина комбинированная	01.05.2023 23:40:00	02.05.2023 00:20:00
закрыли вентиль на дом до устранения порыва на трубопроводе dy-20. данные сети не состоят на балансе ООО "НКС", жителям разъяснили на месте	Бригада ЦПДС №4	Грузовой, бортовой	02.05.2023 03:00:00	02.05.2023 03:20:00